



<b>Voortgangsrapportage</b>		Nummer: 3 Datum: april 2016
Naam project	Centrumplan Fase 2	
Opdrachtgever	College: wethouder G.A. De Kruif, ambtelijk: A. van de Bovenkamp	
Projectleider	Karen Kuperus	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
November 2014	2018	4 jaar
<b>1. Voortgang activiteiten</b>		
<p>Doel: fietsveilig en aantrekkelijk dorpscentrum.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Het plan van aanpak is vastgesteld op 11 november 2014.</li><li>○ 30 juni 2015 Centrum Schouw</li><li>○ 9 september tot 6 oktober 2015 participatie op het ontwerp met 21 september inloop.</li><li>○ November 2015 nader onderzoek en overleg met eigenaren panden.</li><li>○ Maart 2016 ontwerp en krediet beschikbaar gesteld door de raad.</li><li>○ Streven juli 2016 afronden aanbesteding.</li><li>○ Na zomer 2016 start met uitvoering.</li><li>○ September 2015: start Project De Nieuwe winkelstraat van de Rabobank, rapport ontvangen maart 2016.</li></ul> <p>Gedurende de hele periode worden verzoeken om herontwikkeling besproken met initiatiefnemers en eigenaren.</p>		
<b>2. Geld</b>		
In maart 2016 is op basis van het definitieve ontwerp budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad en heeft de provincie aangegeven subsidie beschikbaar te stellen.		
<b>3. Risico's</b>		
Het risico bestaat vooral uit het wel of niet goed managen van de verwachtingen en belangen van de verschillende partijen in het centrumplan gebied en de ambtelijke capaciteit in relatie met andere lopende uitvoeringsprojecten. In april 2016 wordt gezien wat dit betekent voor het project en voor de lijnorganisatie. Hier wordt separaat over gerapporteerd. Dit kan leiden tot extra kosten in het project dan wel in de lijnorganisatie.		
<b>4. Organisatie</b>		
Projectgroep en Stuurgroep Centrumplan fase 2.		
<b>5. Tijd</b>		
-		
<b>6. Informatie / communicatie</b>		
Gedurende het totale project van de uitvoering spreken wij met belangenorganisaties, vastgoed eigenaren en ontwikkelaars die zich melden met ideeën die passen binnen de visie zoals verwoord in de Structuurvisie 2030. Tevens zullen wij ondernemers, bewoners en eigenaren via onze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Van de aannemer die het werk zal uitvoeren verwachten wij een concreet en specifiek communicatieplan.		
<b>7. Kwaliteit</b>		
Verbeteren van de kwaliteit van het verblijfshart van Woudenberg, tot een volwaardig onderdeel van de groene en aantrekkelijke woongemeente. Uitgangspunt is een duurzaam aantrekkelijk en fietsveilig gebied dat burgers en recreanten uitnodigt om langer te verblijven. Daarbij benutten van mogelijkheden op gebied van duurzaamheid		

om een op alle punten toekomst gerichte ontwikkeling mogelijk te maken. Materialen en inrichting moeten hierbij passen.

**8. Gevraagd besluit(en)**

- Alvorens de verkeersbesluiten genomen worden wordt de onderbouwing via de ingekomen stukken gedeeld met de gemeenteraad.

**9. Bijlagen**

Voor akkoord:

Naam (ambtelijk) opdrachtgever	Naam projectleider
Aart van de Bovenkamp	Karen Kuperus
Woudenberg / maart 2016	Woudenberg/ maart 2016