



Voortgangsrapportage (eindrapportage)		Nummer:6 Datum : 01-04-2016
Naam project	Herstel Werken van Lambalgen (sleutelproject Grebbelinie)	
Ambtelijke opdrachtgever	Corrine Ockhuijsen	
Bestuurlijke opdrachtgever	Gijs de Kruif	
Projectleider	Paul Hellinga (extern)	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Januari 2010	September 2015	5 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p>Herstel van de werken van Lambalgen, het in ere herstellen van de cultuurhistorische elementen, voornamelijk in de vorm van grondwerk.</p> <p>Het project is inmiddels geheel afgerond en het beheer is overgedragen aan Staatsbosbeheer.</p> <p>Deze rapportage dient als eindrapportage met financiële verantwoording. Hiermee wordt het project formeel gesloten.</p> <p>Gedurende het project zijn er vanuit de gemeente wisselende contactpersonen geweest voor de externe projectleider (Dudo Project en Advies Bureau) en richting O-gen (Grebbelinie). Vanaf januari 2011 heeft het afdelingshoofd Realisatie & Beheer, Corrine Ockhuijsen de honneurs waar genomen in de vorm van ambtelijke opdrachtgever. Ook heeft zij deel genomen aan de ambtelijke begeleidingscommissie Grebbelinie om verbinding en samenhang te houden met de andere sleutelprojecten Grebbelinie.</p> <p>Voor het project "Herstel werken van Lambalgen" is geen plan van aanpak en/of startnotitie gemaakt. Wel heeft het college besloten (d.d. 10-11-2009) de gemeenteraad voor te stellen om de LOP-gelden te herschikken ten gunsten van de uitvoering van de Werken van Lambalgen.</p> <p>Stand van zaken:</p>		
Activiteit	Status	
Vrijmaken van het terrein (opruimen van beplanting en schoon opleveren van het werkterrein)	Gereed	
Noodzakelijke vergunningen	Verleend	
Ontgrondingsvergunning	Verleend	
Aanvullend onderzoek:		
Explosieve onderzoeken	Gereed	
Archeologisch onderzoeken	Gereed	
Bestek en tekening	Gereed	
Aanvullend archeologisch onderzoek	Uitgevoerd	
Vooronderzoek en PRA	Gereed	
Doorrekening uitvoeringskosten aannemer	Gereed	

Opsporingswerkzaamheden NGE (niet gesprongen explosieven)	Uitgevoerd
Uitvoering archeologische begeleiding	Uitgevoerd
Uitvoering werkzaamheden	Gereed
Aanvraag rijkssubsidie (suppletiereregeling); raadsvoorstel	Ontvangen (gemeentefonds)
Subsidieverzoek provincie + ontvangst	Gereed
Overdracht beheer aan Staatsbosbeheer	Gereed

De uitvoering van de werkzaamheden is afgerond. De officiële opening heeft op 12 september 2014 plaatsgevonden.

In overleg met Staatsbosbeheer is een beheersplan opgemaakt voor het terrein en inmiddels is het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Hiermee is het project "werken van Lambalgen" (fase 1) afgerond.

Deze rapportage is een eindrapportage van het project "werken van Lambalgen" (incl. financiële verantwoording).

2. Geld

De financiële realisatie is conform de begroting verlopen. Dekking via reserve dorpsvoorziening.

70% van de kosten voor onderzoeken, opsporen en benaderen van NGE ad. € 44.302,- zijn aangevraagd bij BZK voor het gemeentefonds en inmiddels ontvangen.

Financieel overzicht:

Overzicht kosten per kostenpost			
	Werk. Kosten incl. BTW	Werk. Kosten excl. BTW	Begr. Kosten excl. BTW
Uitvoeringsbouwsom aannemers	€ 424.905,89	€ 351.161,89	€ 326.555,25
Diverse projectkosten	€ 169.971,44	€ 140.472,26	€ 158.419,40
Interne kosten gemeente	€ 86.148,15	€ 71.196,82	€ 72.000,00
Onvoorzien	€ -	€ -	€ 24.986,88
Voorziening RAAP	€ 1.051,49	€ 869,00	€ 869,00
Subtotaal	€ 682.076,97	€ 563.699,98	€ 582.830,53
BTW		€ 118.194,50	€ 122.211,92
Totaal incl. BTW	€ 681.025,48	€ 681.025,48	€ 704.173,45

overzicht inkomsten		
	Toezegging	Eindafrekening
<i>Subsidie provincie Utrecht</i>	€ 528.130,00	€ 508.466,20
<i>Bijdrage gemeente Woudenberg</i>	€ 200.000,00	€ 161.559,28

Bijdrage SVG Archeologisch onderzoek	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Totaal	€ 739.130,00	€ 681.025,48

3. Risico's

Projectdoelstelling	Risico's die de projectdoelstelling kunnen bedreigen
De kwaliteit van het projectresultaat is conform doelstelling	Te weinig toezicht op maatvoering, welke essentieel is voor het eindresultaat. Beheersmaatregel: voldoende fysieke controle op de maatvoering.
De kosten van het project blijven binnen de begroting	Archeologische vondsten en/of explosieven kunnen de kosten verhogen. De kosten zijn binnen de projectbegroting gebleven.
Het project wordt binnen de afgesproken tijd afgerond	De planning in 2010 is te krap gesteld en er te weinig rekening gehouden met de genoemde onderzoeken. Project is gestagneerd omdat men afhankelijk was van informatie van derden. Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en heeft de uitvoering plaatsgevonden. De proceseisen OCE hebben extra tijd gevraagd waardoor de uitvoering na het broedseizoen heeft plaatsgevonden. De officiële opening heeft op 12 september 2104 plaatsgevonden.
	Stagnatie kon verder oplopen door het daadwerkelijk vinden van explosieven en/of archeologische vondsten. Dat is niet gebeurd.
Informatieverstrekking inzake het project is juist en tijdig	Informatie voorziening is voldoende gebleken. Externe communicatie voor uitvoering is opgepakt

4. Organisatie

Na de start van het project is er een wisseling geweest van de opdrachtgever. De bemensing van projectgroep (Staatsbosbeheer, Waterschap, O-gen en de gemeente) is tijdens de duur van het project gewisseld. Alle leden hebben naar behoren hun steentje bijgedragen binnen de projectgroep.
Bestuurlijke opdrachtgever: G.A de Kruif
Ambtelijke opdrachtgever: C. Ockhuijsen

5. Tijd

In januari 2010 is het project nieuw leven in geblazen en door alle aanvullende onderzoeken is de doorlooptijd verlengd. Inmiddels is het project uitgevoerd en feestelijk geopend.
Met de subsidieverstrekker (provincie utrecht en O-gen) is middels de voortgangsrapportage gecommuniceerd over de doorlooptijd. Daarmee is ook de datum van het indienen van het subsidieverzoek bij de provincie opgeschoven (juni 2015)

6. Informatie / communicatie

Informatie voorziening naar de partners in het project zijn verlopen via de projectgroep en bilaterale gesprekken met de projectleider.
Extern richting de maatschappelijke partijen zijn verlopen via de media en via bilaterale gesprekken met de projectleider.
Een eerste schop in de grond is gezet in aanwezigheid van de gedeputeerde en alle betrokken partijen.
De oplevering is feestelijk gevierd met betrokken partijen (gedeputeerde Pennarts,

wethouder de Kruif, SBB, Waterschap Vallei en Veluwe, O-gen).
7. Kwaliteit
De kwaliteit van de projectdoelstelling is door de betrokken partijen tijdens de uitvoering fysiek gecontroleerd, omdat de maatvoering van het werk essentieel is voor het eindresultaat. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met oa. Bert Rietveld die door de O-gen ingehuurd is om de cultuurhistorische kaders te waarborgen.
8. Gevraagd besluit(en)
Project "werken van Lambalgen" (fase 1) afsluiten
9. Bijlagen
N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
C. Ockhuijsen	P.W. Hellinga (extern)
Plaats / Datum	Plaats / Datum
Woudenberg april 2016	Nieuwegein april 2016