



## Gemeente Woudenberg

<b>Voortgangsrapportage</b>		<b>Nummer:</b> <b>Datum:</b> 31 maart 2016
Naam project	Actieplan Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte van Woudenberg	
Opdrachtgever	Bestuurlijk opdrachtgever: D. P. de Kruif Ambtelijk opdrachtgever: S.M.T. van der Marck-Verschoor	
Projectleider	Démiencke Brinkman	
Startdatum	Beoogde einddatum 1 juni 2016	Beoogde doorlooptijd 1 jaar
<b>1. Voortgang activiteiten</b>		
<p>Op dinsdag 8 maart heeft het college ingestemd met het concept Speelruimteplan 'Samenspel'. Het Speelruimteplan ligt nu tot 2 april a.s. ter inzage en is opengesteld voor inspraak. Op dinsdag 29 maart jl. hebben er twee informatie- en inspraakbijeenkomsten plaatsgevonden. 's Middags zijn de jongeren die hebben meegedaan aan het KinderKlankBord uitgenodigd in de raadzaal en bijgepraat over het nieuwe plan. Er waren ongeveer 20 kinderen aanwezig. 's Avonds was er een inloopbijeenkomst in het Cultuurhuis voor belangstellenden en kon er een reactie worden ingediend. Ca. 30 belangstellenden hebben de bijeenkomst bezocht en in totaal zijn er tot op heden 18 inspraakreacties ontvangen. Na 2 april worden de reacties verwerkt in een inspraaknota en wordt het Speelruimteplan en de inspraaknota op 26 april a.s. aan het college aangeboden. Na instemming door het college wordt het nieuwe Speelruimteplan in mei ter vaststelling aangeboden aan de raad. Na vaststelling door de raad zal de projectleider het Speelruimteplan overdragen aan collega's in de lijnorganisatie van de afdeling Realisatie en Beheer.</p> <p>Hoewel de scholen formeel buiten de scope van het project vallen hebben een aantal scholen aangegeven actief betrokken te willen worden in verband met nieuwbouw en/of aanpassingen schoolpleinen. De algemene tendens is dat scholen bereid zijn om hun schoolplein openbaar toegankelijk te stellen. Onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden moet nog worden uitgewerkt. Er zijn overleggen gepland met de scholen om hier afspraken over te maken.</p>		
<b>2. Geld</b>		
<p>Het project wordt uitgevoerd binnen de projectbegroting van € 10.000,- (excl. BTW). Er wordt iets meerwerk berekend door OBB voor het maken van de tekeningen. Binnen de afdeling Realisatie en Beheer was hiervoor geen capaciteit beschikbaar.</p>		
<b>3. Risico's</b>		
<p><b>Verhoging van de structurele lasten onvermijdelijk</b></p> <p>Voor de uitvoering van het nieuwe Speelruimteplan is een verhoging van de structurele kosten op termijn (2028) met € 33.000,- noodzakelijk ten opzichte van de begroting 2017. Echter is een verhoging van de structurele lasten onvermijdelijk aangezien ruim de helft van de voorzieningen inmiddels is afgeschreven en de aanschaf van bijna alle speelvoorzieningen via grondexploitaties heeft plaatsgevonden of in één keer zijn gedekt uit de reserve speelvoorzieningen. Op den duur moeten de huidige speeltoestellen dus</p>		

vervangen worden.

#### ***Aanvullende incidentele kosten***

Naast de structurele kosten zoals onderhoud en kapitaallasten zijn er ook incidentele kosten opgenomen in het nieuwe plan. Het gaat dan om weghalen van speelplekken/toestellen verbeteren van ondergrond bij nieuwe speelplekken en overige aanlegkosten. In de financiële onderbouwing dekken we deze omvorming van in totaal € 219.400 voor een groot deel uit de reserve speelvoorzieningen. De gemeenteraad zal hiermee moeten instemmen.

#### ***Verminderen van het totaal aantal speelplekken***

Het actieplan wil leiden tot een kwaliteitsimpuls van de inrichting van de speelplekken in de openbare ruimte. Het realiseren van echt aantrekkelijke en uitdagende speelplekken die recht doen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen leidt tot het centraliseren van speeltoestellen met weliswaar minder maar wel aantrekkelijkere speellocaties. Er wordt voorgesteld om van de huidige 42 sport- en speelplekken naar totaal 27 locaties te gaan, waarvan 2 bovenwijkse, 20 centrale buurtplekken en 5 steunplekken. Daarvan zijn er dan 4 nieuw gerealiseerde centrale speel-, sport- en ontmoetingsplekken en op de 19 vrijgekomen locaties zal ruimte ontstaan voor vrije spelvormen die gestimuleerd worden met het realiseren van speelprikkelers. Om te komen tot het uiteindelijk beeld zullen er speelplekken verplaatst, vernieuwd en informeel ingericht moeten worden. Niet alle inwoners zijn hier even blij mee. Ondanks het feit dat er overwegend positief wordt gereageerd op de kwaliteitsimpuls van het buitenspelen en het inrichten van speellandschappen in plaats van speelplekken; zijn vooral de ouders van jonge kinderen (< 5 jaar) in enkele gevallen teleurgesteld als een kleine speellocatie met een paar toestellen bij hen in de directe omgeving wordt verplaatst naar een locatie elders in de wijk.

### **4. Organisatie**

#### ***Uitvoering***

Door de vele ruimtelijke projecten die op dit moment lopen bleek de capaciteit van de collega's van de afdeling Realisatie en Beheer onder druk te staan. Mede door dit gegeven is de realisatie van het nieuwe speelruimteplan gefaseerd gepland over een periode van 5 jaar. Voldoende beschikbare capaciteit op de afdeling Realisatie en Beheer is ook voor de realisatiefase van het speelruimteplan een risico.

#### ***Afspraken met de scholen***

De intentie is om een convenant op te stellen met de scholen waarin de afspraken staan inzake het openbaar toegankelijk stellen van de schoolpleinen. De eerste aanzet tot afspraken met de scholen wordt tijdens de projectfase gemaakt. De uitwerking en monitoring zal worden overgedragen aan de lijnorganisatie.

#### ***Handhaving***

Het openbaar toegankelijk stellen van de schoolpleinen en het plaatsen van een Dug Out aan de achterzijde van de Wartburgschool kan mogelijk gevolgen hebben voor de handhaving. Hier moeten afspraken over worden gemaakt met de BOA en het Jeugd- en Jongerenwerk. De monitoring hiervan vindt plaats in de lijnorganisatie.

### **5. Tijd**

Project loopt volgens planning. Beoogde vaststelling van het nieuwe Speelruimteplan de commissie/raad van mei 2016.

## 6. Informatie

### ***Informatie intern***

De projectorganisatie wordt geïnformeerd via de Pleio groep Spelen. Alle nieuwe informatie, plannings, bestanden e.d. worden in deze groep gedeeld.

### ***Communicatie/burgerparticipatie***

Via de Woudenberger, internet en sociale media is actief informatie verstrekt over de voortgang van het project. Via een KinderKlankBord zijn jongeren betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe plan door middel van het invullen van een speleenquête en rondgangen door de wijk. Op 29 maart jl. hebben er twee informatie- en inspraakbijeenkomsten plaatsgevonden om de kinderen en andere belangstellenden te informeren over het plan. Inwoners hebben tot 2 april a.s. de tijd om hun zienswijze op het plan te geven.

## 7. Kwaliteit

Voor het opstellen van het nieuwe Speelruimteplan heeft de gemeente OBB ingenieurs te Deventer ingeschakeld. OBB ingenieursbureau heeft in 2013 voor onze gemeente een inrichtingsplan opgesteld voor twee speelruimten natuurlijk spelen nabij de Kastanjelaan in Noord Oost Woudenberg. Het bureau is goed bekend bij de gemeente en heeft kennis van de lokale situatie. OBB heeft jarenlange ervaring in het opstellen van speelruimtebeleid voor gemeenten door het hele land, stelt kundige speelruimtespecialisten ter beschikking en beschikt over uitstekende referenties. Het voorstel van OBB ingenieursbureau past binnen de door de gemeenteraad gestelde financiële kaders.

## 8. Gevraagd besluit(en)

N.v.t.

## 9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
	Démiencke Brinkman
Plaats / Datum	Plaats / Datum
	31 maart 2016