



Voortgangsrapportage		Nummer: 9
		Datum : oktober 2018
Naam project	N224, Woudenberg Oost	
Opdrachtgever	D.P. de Kruif (bestuurlijk opdrachtgever) S.M.T. van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)	
Projectleider	R. van der Velden	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
1 juli 2014	2030	16 jaar
1. Voortgang activiteiten		
Aansluiting Parallelweg: De provincie Utrecht is hier leidend. De toename van het verkeer wordt jaarlijks (in het najaar) gemonitord. De resultaten van het verkeeronderzoek uit oktober 2017 geven geen aanleiding om dit punt op kort termijn al aan te passen. Najaar 2018 zal opnieuw een verkeeronderzoek uitgevoerd worden door de provincie Utrecht.		
Aansluiting Rumelaarseweg: Het Definitief Ontwerp (DO) is opgesteld in overleg met de provincie Utrecht. Op basis van het DO wordt tevens de overeenkomst tussen de gemeente en de provincie Utrecht opgesteld. De grondverwervingsgesprekken hebben geleid tot aankoop van de meeste gronden. De laatste gesprekken worden nog gevoerd hiervoor. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Alle ontwikkelingen rondom de Stationsweg Oost zijn in beeld gebracht. Hierbij wordt gekeken welke ontwikkelingen positieve invloed hebben op de doorstroming. Bij de provincie Utrecht wordt aandacht gevraagd voor verdere verbetering van de doorstroming op de Stationsweg Oost.		
Vooruitblik komende periode: De laatste grondverwervingsgesprekken worden voortgezet om tot aankoop te komen voor start werkzaamheden. Na vaststelling DO en overeenkomst met provincie Utrecht zal het bestek worden opgesteld tbv de uitvoering. Aanbesteding verwacht begin 2019. De werkzaamheden zijn erop gericht om tweede kwartaal 2019 de nutsbedrijven uitvoering te geven en zomer 2019 het civiele werk uit te voeren. Daarmee zou de ontsluiting Hoevelaar september/oktober gereed zijn.		
2. Geld		
In het raadsbesluit van juli 2018 is het krediet vastgesteld tbv de realisatie van de ontsluiting Hoevelaar. Op basis van het DO wordt een aangepaste kostenraming opgesteld. Momenteel is de verwachting dat deze binnen het beschikbaar gestelde krediet past.		
3. Risico's		
Aandachtspunt: <ol style="list-style-type: none">1. De prioriteit en capaciteit van de projectdeelnemers in relatie tot hun lijnwerkwerkzaamheden is een risico.2. De financiële complexiteit en haalbaarheid van het gehele project Woudenberg Oost is een risico.3. De doorlooptijd van de procedures voor de ontsluiting van de eerste fase Hoevelaar (Rumelaarseweg) is een risico. Indien tot onteigening overgegaan moet worden kan het nodig zijn ten behoeve van de eerste woningen van fase 1 een tijdelijke ontsluiting te creëren.		

Maatregelen:

1. De prioritering voor werkzaamheden voor het project moet worden ondersteund in het MT.
2. Er is een extern planeconoom ingehuurd om het bewakingskader op en bij te stellen.
3. Proces grondverwerving wordt bewaakt en indien ergens vertraging ontstaat of onteigening verwacht nodig te zijn zal hierop direct gereageerd worden.

4. Organisatie

De projectgroep komt 1 maal per 4 weken bijeen. De financiële vertegenwoordiging in de projectgroep vindt plaats in de persoon van Henk van den Hof. Voor de integrale financiële bewaking heeft de planeconoom (Michiel de Haan) zitting in de Stuurgroep Woudenberg Oost.

De Stuurgroep Woudenberg Oost komt eens per 2 maanden bijeen.

5. Tijd

Het gedeelte ontsluiting Rumelaarseweg zit in de voorbereidingsfase. De bestemmingsplan procedure wordt doorlopen en de benodigde gronden worden verworven. Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zal overgegaan worden naar de uitvoeringsfase.

6. Informatie

Informatie intern

Tussen de verschillende deelprojecten is met regelmaat afstemmingsoverleg. Hierin wordt de voortgang van de verschillende deelprojecten uitgewisseld.

Communicatie/burgerparticipatie

in de komende periode zal gecommuniceerd worden met omwonenden ten aanzien van de uitvoering (bereikbaarheid, fasering, etc.). Deels zal dit ook door de aannemer dienen te gebeuren. Dit wordt meegenomen in de eisen in het bestek en het op te stellen plan van aanpak dat door de aannemer op te stellen is.

7. Kwaliteit

Om ervoor te zorgen dat de activiteiten en het eindresultaat van voldoende kwaliteit zijn, worden alle activiteiten afgestemd met de andere deelprojecten en de lijnorganisatie. Verder wordt een akkoord van de stuurgroep gevraagd voor de verschillende resultaten. De voortgang van het proces wordt besproken en zo nodig bijgesteld in het overleg van zowel de projectgroep als de stuurgroep. Waar nodig (naar mening van de projectgroep en/of stuurgroep) wordt externe deskundigheid ingehuurd.

8. Gevraagd besluit(en)

De komende periode worden er naar verwachting geen raadsbesluiten gevraagd.

9. Bijlagen

n.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
S.M.T. van der Marck	R. van der Velden
Plaats / Datum	Plaats / Datum
Oktober 2018	Oktober 2018