

Voortgangsrapportage		Nummer: 2 Datum: 10 December 2020				
Naam	Basis Water Keten Plan (BWKP)					
Opdrachtgever	W. van Mourik (ambtelijk opdrachtgever)					
Behandelend ambtenaar	R. van der Velden					
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd				
Januari 2020	December 2029	10 jaar				
1. Voortgang activiteiten						
<p>In de gemeenteraad van 24 januari 2019 is het BWKP vastgesteld. Hierbij is voor het ambitieniveau "MAX" gekozen.</p> <p>In de gemeenteraad van 31 oktober is vervolgens het Waterplan 2020-2024 vastgesteld. Hierin zijn de financiële middelen benodigd voor het ambitie niveau "MAX" uit het BWKP gewaarborgd.</p> <p>De lijst van maatregelen zijn vervolgens in de tijd gepland, waarbij gekeken is naar zo veel mogelijk samenloop van werkzaamheden met andere werkzaamheden (werk met werk maken).</p> <p>De stand van zaken van de maatregelen staat in onderstaande tabel beschreven. Dit is de eerste voortgangsrapportage behorende bij onderhavige projecten.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afgerond</th> <th>Gestart</th> <th>Niet gestart</th> <th>Actie Waterschap</th> </tr> </thead> </table>			Afgerond	Gestart	Niet gestart	Actie Waterschap
Afgerond	Gestart	Niet gestart	Actie Waterschap			
Nr	Omschrijving maatregel	Toelichting				
50	Persleiding berekening gemalen Parallelweg en Zegheweg	Gemaal Parallelweg wordt niet "weggedrukt" door gemaal Zegheweg. Aanpassing systeem niet noodzakelijk.				
78	Jacobshoeve-beek extra schonen	Jaarlijks, door waterschap				
69	Onderzoek naar mogelijkheden afkoppelen sloten door aanpassen watersysteem Laagerfseweg	2020, onderzoek is uitgevoerd. Aanpassing watergangen is mogelijk. Werkzaamheden nog uitwerken en inplannen.				
73 1 en 2	2 Overstorten voorzien van terugslagkleppen (Henschoterlaan en Westerwoud)	2020, in voorbereiding, alternatief wordt bekeken ivm hoge kosten, verwachte uitvoering eind 2020.				
101	Afkoppelen resterend dakoppervlak Parallelweg (van RWA naar Watergang)	2020-2029, doorlopend aandacht voor bij ontwikkelingen op bedrijventerrein Parallelweg.				
104	Bemeten waterniveaus afvoersloot ten zuiden van Randweg	Niveaumeters zijn geplaatst. Als gevolg van nieuw meetsysteem (innovatie) zijn er nog wat problemen met de inwinning van de meetgegevens. Eerst analyse meetgegevens wordt voorjaar 2021 verwacht.				
108	Afkoppelen verhard oppervlak Woudenberg Zuid 2020-2030	2020-2026, gebeurt binnen het project rioolvervanging wijk Laanzicht. Fase 3 Mesdaglaan is nu in uitvoering.				
55	Maken extra lozingspunt vanuit Liniessloot op Valleikanaal	2020, waterschap is bezig met de voorbereidingen, uitvoering naar verwachting 2021.				
102	Verlagen overstortdrempel Parallelweg 6 en Parallelweg 22	2020, voorbereiding is gestart. Uitvoering spoedig na realisatie van maatregel 55 door waterschap.				
68	Verplaatsen overstort BBL JF	2020, waterschap is bezig met de				

	Kennedylaan 2 achter stuw vijver	voorbereidingen, uitvoering naar verwachting begin 2021.
60	Verlagen overstort BBL JF Kennedylaan 2	2020, voorbereiding is gestart. Uitvoering spoedig na realisatie van maatregel 68 door waterschap.
67	Verruimen 3 duikers en watergang Ekris	2020, waterschap is bezig met de voorbereidingen, uitvoering naar verwachting 2021.
66+ 73-5	Diameter verruiming rioolstrengen D018-D040 Ekris + plaatsen terugslagklep	2020, na actie 67 uitvoeren, welke te initiëren is door waterschap. Voorbereiding en uitvoering wordt doorgeschoven naar 2021.
71	aanpassen stuw tot V-stuw Zeeland vijver	2020, waterschap is bezig met de voorbereidingen, uitvoering naar verwachting begin 2021.
73-4	Overstort Frans Halslaan voorzien van terugslagklep	2024, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
74	Realiseren afvoer over straat naar Jacobshoevebeek	2024, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
76	Diameter verruiming rioolstrengen Frans Halslaan	2024, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
77	verruimen duiker Jacobshoeve beek	2024, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
105	Nieuwe overstort Vermeerlaan maken	2026, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
73-3 en 75	Diameter verruiming rioolstrengen Jacobshoeve-erf en terugslagklep overstort plaatsen	2027
61	Diameter verruiming rioolstrengen JF Kennedylaan bij overstort Griftpark	2028
62	Diameter verruiming rioolstrengen JF Kennedylaan bij speelveldje Kennedylaan 136	2029
79	Maken gestuurde noodoverstort op vijver Het Groene Woud	2030, nog onderzoeken of deze maatregel wel wenselijk is.
70	Ombouwen gemengd stelsel Laagerfseweg naar gescheiden stelsel	nader te bepalen, ontwikkelingen Woudenberg Zuid-Oost volgen
103	Verruimen RWA riool de Nort	nader bepalen, ontwikkelingen bedrijventerrein Parallelweg volgen

2. Geld

Het budget voor de maatregelen zijn vastgelegd in het Waterplan en worden gedekt uit de rioolheffing. Het waterplan loopt tot en met 2024. In 2024 zal een nieuw Waterplan opgesteld worden voor de periode na 2024. Eventuele financiële gevolgen van de maatregelen (voordelig of nadelig) worden dan opnieuw verwerkt in de rioolheffing.

3. Risico's

Een aantal maatregelen dienen volgordekelijk uitgevoerd te worden. Bij het waterschap is inmiddels een projectleider aangesteld en zijn de middelen vrijgemaakt om de werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor is wel iets vertraging ontstaan in de projecten van het Waterschap en gemeentelijke projecten die daarmee samenhangen. De verwachting is dat deze vertraging in 2021 ingelopen wordt.

De gemeentelijke vacature civiele medewerker is inmiddels ingevuld met een vaste kracht. Hierdoor is er voldoende personele bezetting om de gemeentelijke maatregelen verder op te pakken.

4. Organisatie
Beleidsmedewerker Riolering Water en Projecten geeft sturing aan de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij is afstemming met collega's (intern) en waterschap (extern) een belangrijk aandachtspunt.
5. Tijd
In 2020 staan diverse, zogenaamde "noregret" maatregelen opgenomen. Dit zijn kleine ingrepen met relatief veel effect. In de jaren 2021 t/m 2026 ligt de focus op de rioolvervangingsprojecten in de wijk Laanzicht en de daarmee samenlopende maatregelen. Vanaf 2027 zijn de resterende maatregelen ingepland, dit zijn over het algemeen grote en kostbare maatregelen.
6. Informatie / communicatie
Per maatregel wordt bepaald wie de belanghebbende zijn en wordt de vorm van communicatie bepaald.
7. Kwaliteit
De gemeente waarborgt de kwaliteit door beoordeling van de beleidsmedewerkers (o.a. Riolering, Wegen, Verkeer en Groen). Daarnaast wordt indien nodig extern advies gevraagd in de vorm van ingenieursbureaus tbv bijvoorbeeld het schrijven van bestekken.
8. Gevraagd besluit(en)
Er worden geen besluiten gevraagd van de gemeenteraad
9. Bijlagen
N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam behandelend ambtenaar
W. van Mourik	R. van der Velden
Woudenberg	Woudenberg