



## Voortgangsrapportage

Nummer : 2019 - 02  
Datum : 03-10-2019

Naam project	Woudenberg Oost Project reconstructie provinciale weg N224	
Opdrachtgever	D.P. de Kruif (bestuurlijk) S.M.T. van der Marck (ambtelijk)	
Projectleider	Henk Voulon a.i.	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Zomer 2014	Zomer 2020	6 jaar

### 1. Voortgang activiteiten

De reconstructie van de provinciale weg N224 is onderdeel van de ontwikkeling van woningbouwplan Hoevelaar, meer specifiek voor de ontsluiting hiervan. De afwikkeling van het verkeer van en naar het woningbouwplan vraagt in de definitieve situatie om twee ontsluitingen, te weten:

- Directe aansluiting op de N224 ter hoogte van de Rumelaarseweg
- Indirecte aansluiting op de N224 vanaf de Parallelweg

#### Ad 1 - Reconstructie ter hoogte van de Rumelaarseweg

In de verslagperiode (april – september 2019) zijn de gesprekken met de provincie Utrecht en de voorbereidingen voor de feitelijke uitvoering van de aansluiting ter hoogte van de Rumelaarseweg voortgezet en voor een belangrijk deel voltooid:

- Overeenkomst tussen provincie en gemeente is afgerond en getekend
- Voor alle benodigde grondverwervingen zijn harde afspraken vastgelegd
- Het ontwerp en de bestekvoorbereiding zijn definitief afgerond
- De werkzaamheden zijn aanbesteed (zie ook onderdeel 2 – Geld)
- Vooruitlopende op de civiele werkzaamheden zijn de nutsbedrijven al gestart
- De werkzaamheden liggen op planning (zie ook onderdeel 5 – Tijd)

#### Ad. 2 – Aanpassen rotonde bij Parallelweg

De aanpassing van de aansluiting van de Parallelweg op de N224 wordt verzorgd door de provincie. In beginsel is deze aanpassing pas nodig als er bestemmingsverkeer voor de tweede / derde fase van woningbouwplan Hoevelaar gaat komen.

Met de provincie is afgesproken om jaarlijks verkeerstellingen uit te voeren om goed de autonome ontwikkelingen te kunnen monitoren. Deze tellingen zijn van belang omdat de autonome ontwikkeling van het verkeer op de N224 mede bepalend is voor de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van de aanpassing die evident ook het gevolg is van extra verkeer vanuit de laatste fasen van Hoevelaar.

## 2. Geld

Uitgaande van de recent uitgevoerde aanbesteding, de inmiddels in beeld zijnde gemaakte kosten voor alle voorbereidingen, adviezen en grondverwervingen alsmede de prognose voor de nog te verwachte kosten, ziet het er naar uit dat de totaalkosten voor de reconstructie van de N224 nabij de Rumelaarseweg gedekt kunnen worden door het door de gemeenteraad per juni 2018 verstrekte krediet.

## 3. Risico's

Het in de vorige voortgangsrapportage genoemde risico van het al dan niet binnen de financiële kaders kunnen realiseren van de reconstructie blijkt vanwege de recente aanbesteding te zijn geminimaliseerd (zie onderdeel 2- Geld). Op dit moment rest derhalve het risico dat tijdens de uitvoering aan het licht komende onvoorziene zaken financiële dan wel tijdconsequenties gaan opleveren. Gegeven de gedegen voorbereiding en alle uitgevoerde onderzoeken, lijkt dit geen substantieel risico te zijn.

## 4. Organisatie

De organisatie van het project is geborgd in een operationele projectgroep, een adequate coördinatie vanuit de afdeling Realisatie en Beheer en afstemming binnen de Stuurgroep Oost. Periodieke bezinning op de projectorganisatie en de projectopdracht kan – mede in verband met de overige ontwikkeling rond de N224 (waaronder bedrijventerrein Parallelweg) – leiden tot aanpassingen. In de loop van 2019 wordt hier meer specifiek naar gekeken.

## 5. Tijd

Nu alle voorbereidingen en de feitelijke aanbesteding van de werkzaamheden zijn afgerond, ligt er een overzichtelijke planning op tafel, als volgt:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| – werkzaamheden nutsbedrijven (verleggingen)      | oktober – december 2019 |
| – civieltechnische werkzaamheden                  | vanaf februari 2020     |
| – oplevering werkzaamheden / overdracht provincie | uiterlijk 01-06-2020    |

## 6. Informatie / Communicatie

In de verslagperiode is er blijvend met alle direct betrokkenen / aanwonenden contact onderhouden om hen optimaal van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.

In overleg met de provincie is besloten tot het opstellen van een uitgebreid communicatieplan. De uitvoering van de werkzaamheden heeft immers gevolgen voor een brede groep bewoners, bedrijven en instanties, zelfs over de gemeentegrenzen heen. Op dit moment wordt gestart met de uitrol van de in het communicatieplan opgenomen communicatie- en informatieactiviteiten. Dit met het doel iedereen die op de een of andere manier te maken krijgt met de gevolgen van de werkzaamheden tijdig en volledig te informeren. Tot de gevolgen behoren hoofdzakelijk vertragingen en omleidingen.

## 7. Kwaliteit

De algemeen inhoudelijke en proceskwaliteit worden blijvend geborgd door:

- › goed functionerende projectorganisatie / projectteam
- › tijdig betrekken van intern advies dan wel externe expertise
- › interne afstemming met aanpalende projecten (Hoevelaar / Bedrijventerrein)
- › inhoudelijke en procesafstemming binnen de Stuurgroep Oost
- › formele vastlegging / contractvorming met derden
- › tijdige bestuurlijke besluitvorming

**8. Gevraagd besluit(en)**

In de periode tot het voorjaar van 2020 is geen besluitvorming voor College of Raad voorzien.

**9. Bijlagen**

Geen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
S.M.T. van der Marck	Henk Voulon
Plaats / Datum	Plaats / Datum
	03-10-2019