


<b>Voortgangsrapportage</b>		Nummer: 3 Datum: 10 December 2020			
Naam	Projecten Verkeer & Vervoer begroting 2019-2023				
Opdrachtgever	Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)				
Behandelend ambtenaar	B. v.d. Hoven				
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd			
2019	December 2023	4 jaar			
<b>1. Voortgang activiteiten</b>					
<p>In de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober 2018 is het besluit genomen inzake de Beleidsbegroting 2019 -2022. In deze begroting zijn onder Leefomgeving Programma 2 de volgende verkeersprojecten opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fietsverbinding Oost-West</li> <li>• Parkeeractieplan</li> <li>• Nico Bergsteijnweg</li> <li>• Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945</li> <li>• Ronde N226/Schilt aanbrengen fietspad</li> <li>• Onderzoek toenemend verkeer (motie)</li> <li>• Brug Griftdijk</li> <li>• Herinrichting oostelijk deel wijk Laanzicht</li> </ul> <p>De stand van zaken van bovenstaande projecten staat in onderstaande tabel beschreven. Dit is de derde voortgangsrapportage behorende bij onderhavige projecten.</p>					
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white;">Afgerond</td> <td style="background-color: #ffff00;">Gestart</td> <td style="background-color: #ff0000; color: white;">Niet gestart</td> </tr> </table>			Afgerond	Gestart	Niet gestart
Afgerond	Gestart	Niet gestart			
project	Actie	Voortgang			
Fietsverbinding Oost-West  <i>Doel</i> <i>Een veilige en duidelijke fietsroute voor fietsers (oost-west)</i>	Het creëren van een fietsverbinding tussen oost-west. En zodoende de wijken Het groene Woud en toekomstige wijk Hoevelaar te verbinden met de sportvelden en de regio.	<i>Raad is op de hoogte gesteld van de voorkeursvariant. En heeft wensen/bedenkingen op de voorkeursvariant gegeven. Fysieke werkzaamheden staan gepland in de tweede helft van 2021.</i>			
Parkeeractieplan  <i>Doel</i> <i>Vermindering van de parkeerdruk en verbetering van het woonklimaat.</i>	Het parkeeractieplan wordt gekeken naar mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te creëren hierbij rekening houdend met andere belangen zoals ruimtelijke ordening, groen en water.	<i>Het parkeeractieplan staat gepland voor 2021.</i>			
Nico Bergsteijnweg  <i>Doel</i> <i>Een verkeersveilige Nico Bergsteijnweg, die voldoet aan de gestelde normen.</i>	Vanwege een combinatie van groot onderhoud, toenemende drukte en geparkeerde voertuigen op rijbaan, is het noodzakelijk om de Nico Bergsteijnweg te herinrichten. Tevens is de Nico Bergsteijnweg een onderdeel van de	<i>Dit project heeft door de Covid-19 pandemie vertraging opgelopen. In Q4 2020 wordt er een enquête verstuurd naar de bewoners. Zodoende is het mogelijk om in Q1 2021 een collegebesluit wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad.</i>			

project	Actie	Voortgang
	fietsverbinding oost-west en wordt hierdoor fietsveiliger gemaakt.	
Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945  <i>Doel</i> <i>Een verkeersveilig kruispunt voor alle verkeersdeelnemers.</i>	Door o.a. verkeersgroei van de woonwijk Het Groene Woud, autonome verkeersgroei en verkeersonveiligheid door de inrichting, is het wenselijk onderhavig project uit te voeren.	<i>In november wordt de omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden/ontwerp. Het aangepaste ontwerp wordt ter informatie gestuurd naar de raad, via de ingekomen stukken. De voorkeursvariant is vastgesteld.</i>
Rotonde N226/Schilt aanbrengen fietspad  <i>Doel</i> <i>Verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers.</i>	Er ontbreekt een toeleidende fietsstrook naar de rotonde N226/Schilt vanaf 't Schilt. Hierdoor moeten fietsers een haakse bocht maken om op het fietspad te komen	<i>Afgerond.</i> 
Onderzoek toenemend verkeer (motie)  <i>Doel</i> <i>Inzicht krijgen in de verkeersstromen in de gemeente.</i>	Onderzoek naar toenemend verkeer en gevolgen wegennet.	<i>Rapport is afgerond en is naar de raad toegezonden. Uit het rapport komen geen fysieke maatregelen.</i>
Brug Griftdijk  <i>Doel</i> <i>Een missing link in het fietsnetwerk realiseren, woningproject Griftdijk ontsluiting.</i>	Aanleg fietsbrug	<i>Op dit moment getemporeerd tot nader orde.</i>
Herinrichting oostelijk deel wijk Laanzicht  <i>Doel</i> <i>Een verkeersveilige klimaatrobuuste wijk realiseren.</i>	De wijk wordt heringericht omdat het riool aan vervanging toe is. Dit biedt de mogelijkheid om integraal naar de herinrichting te kijken om een klimaat robuuste wijk te ontwikkelen. Ook verkeersveiligheid wordt hierin meegenomen.	<i>Werkzaamheden zijn gestart. Verantwoording van de project zal plaatsvinden in de P&amp;C cyclus riolering.</i>
<b>2. Geld</b>		
Het budget voor de onderhavige projecten is vastgelegd in de begroting 2019-2022. Voor het project Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945, is er subsidie		

toegekend door de provincie Utrecht op basis van het plan tot ombouw naar rotonde en eenrichtingsverkeer Laan 1940-1945.

Het ontwerp en kostenraming voor het volgende project;

- Nico Bergsteijnweg;

zal worden voorgelegd aan de raadscommissie voor wensen en bedenkingen in Q1 2021. Voor het project is geen subsidie toegekend door de provincie Utrecht.

Daarnaast is er voor het project een landelijke subsidie aangevraagd op basis van de Investeringsimpuls voor verbetering verkeersveiligheid van het Rijk. De uitkomst van deze aanvraag is op dit moment nog niet bekend.

### 3. Risico's

Eventuele risico's zijn;

- Kosten overschrijding door stijging aannemerskosten;
- vertragingen door procedures;
- Vertraging door Covid-19 pandemie.

### 4. Organisatie

De acties zijn ondergebracht bij het vakteam R&B en verantwoordelijk wethouder is Anita Vlam. Met uitzondering van het project *Herinrichting oostelijk deel wijk Laanzicht*. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder De Kruif. De vooruitgang van dit project zal in de rapportage P&C cyclus worden meegenomen, zodoende zal deze in de volgende voortgangsrapportage.

Intern: vakteam R&B, B&O en Communicatie.

Extern:

- Adviesbureaus
- Bewoners

### 5. Tijd

Globaal kan een inschatting worden gegeven van de uitvoering van de projecten. De uitvoering van de projecten vindt gefaseerd plaats. Zodoende wordt de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt. Voor een gedetailleerde planning van de nog niet gerealiseerde en gestarte projecten, wordt verwezen naar bijgevoegde bijlage.

### 6. Informatie / communicatie

*Informatie intern*

Zie onder 4.

### 7. Kwaliteit

De gemeente waarborgt de kwaliteit door beoordeling van het vakteam R&B. Daarnaast wordt indien nodig extern advies gevraagd.

### 8. Gevraagd besluit(en)

Worden separaat voorgelegd aan college en raad.

### 9. Bijlagen

Projectenoverzicht

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck	B. v.d. Hoven
Woudenberg	Woudenberg