

| Voortgangsrapportage | | Nummer: 3 Datum : 26 August 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam | Projecten Verkeer & Vervoer begroting 2019-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdrachtgever | Wieke van Mourik (ambtelijk opdrachtgever) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Behandelend ambtenaar | B. v.d. Hoven | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Startdatum | Beoogde einddatum | Beoogde doorlooptijd | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | December 2023 | 4 jaar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Voortgang activiteiten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>In de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober 2018 is het besluit genomen inzake de Beleidsbegroting 2019 -2022. In deze begroting zijn onder Leefomgeving Programma 2 de volgende verkeersprojecten opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fietsverbinding Oost-West • Parkeeractieplan • Nico Bergsteijnweg • Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945 • Ronde N226/Schilt aanbrengen fietspad • Onderzoek toenemend verkeer (motie) • Griftdijk <p>De stand van zaken van bovenstaande projecten staat in onderstaande tabel beschreven. Dit is de derde voortgangsrapportage behorende bij onderhavige projecten.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afgerond</th> <th>Gestart</th> <th>Niet gestart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>project</td> <td>Actie</td> <td>Voortgang</td> </tr> <tr> <td> Fietsverbinding Oost-West <i>Doel</i> Een veilige en duidelijke fietsroute voor fietsers (oost-west) </td> <td> Het creëren van een fietsverbinding tussen oost-west. En zodoende de wijken Het groene Woud en toekomstige wijk Hoevelaar te verbinden met de sportvelden en de regio. </td> <td> <i>Ontwerp is gereed en in juni 2021 zal de communicatie worden opgestart met de omgeving. Uitvoering van de fietssuggestiestroken staat gepland in oktober 2021. Dit betreft de stroken op de JFK laan tussen Witte de Withlaan en Schoutstraat en de Laan 1940-1945 tussen de Nico Bergsteijnweg en Magnoliasingel.</i> </td> </tr> <tr> <td> Parkeeractieplan <i>Doel</i> Vermindering van de parkeerdruk en verbetering van het woonklimaat. </td> <td> Het parkeeractieplan wordt gekeken naar mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te creëren hierbij rekening houdend met andere belangen zoals ruimtelijke ordening, groen en water. </td> <td> <i>Het parkeeractieplan staat gepland voor 2021. Dit project is pas uit te voeren zodra de Covid maatregelen niet meer van kracht zijn.. Dit omdat een parkeermeting door de Covid maatregelen een vertekend beeld weergeeft. Zodoende wordt onderhavig project uitgevoerd in 2022. Mits de omstandigheden dat toelaten.</i> </td> </tr> <tr> <td> Nico Bergsteijnweg <i>Doel</i> </td> <td> Vanwege een combinatie van groot onderhoud, toenemende drukte en geparkeerde voertuigen </td> <td> <i>Dit project heeft door de Covid-19 pandemie vertraging opgelopen. Het niet verkrijgen van de</i> </td> </tr> </tbody> </table> | | | Afgerond | Gestart | Niet gestart | project | Actie | Voortgang | Fietsverbinding Oost-West <i>Doel</i> Een veilige en duidelijke fietsroute voor fietsers (oost-west) | Het creëren van een fietsverbinding tussen oost-west. En zodoende de wijken Het groene Woud en toekomstige wijk Hoevelaar te verbinden met de sportvelden en de regio. | <i>Ontwerp is gereed en in juni 2021 zal de communicatie worden opgestart met de omgeving. Uitvoering van de fietssuggestiestroken staat gepland in oktober 2021. Dit betreft de stroken op de JFK laan tussen Witte de Withlaan en Schoutstraat en de Laan 1940-1945 tussen de Nico Bergsteijnweg en Magnoliasingel.</i> | Parkeeractieplan <i>Doel</i> Vermindering van de parkeerdruk en verbetering van het woonklimaat. | Het parkeeractieplan wordt gekeken naar mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te creëren hierbij rekening houdend met andere belangen zoals ruimtelijke ordening, groen en water. | <i>Het parkeeractieplan staat gepland voor 2021. Dit project is pas uit te voeren zodra de Covid maatregelen niet meer van kracht zijn.. Dit omdat een parkeermeting door de Covid maatregelen een vertekend beeld weergeeft. Zodoende wordt onderhavig project uitgevoerd in 2022. Mits de omstandigheden dat toelaten.</i> | Nico Bergsteijnweg <i>Doel</i> | Vanwege een combinatie van groot onderhoud, toenemende drukte en geparkeerde voertuigen | <i>Dit project heeft door de Covid-19 pandemie vertraging opgelopen. Het niet verkrijgen van de</i> |
| Afgerond | Gestart | Niet gestart | | | | | | | | | | | | | | | |
| project | Actie | Voortgang | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fietsverbinding Oost-West <i>Doel</i> Een veilige en duidelijke fietsroute voor fietsers (oost-west) | Het creëren van een fietsverbinding tussen oost-west. En zodoende de wijken Het groene Woud en toekomstige wijk Hoevelaar te verbinden met de sportvelden en de regio. | <i>Ontwerp is gereed en in juni 2021 zal de communicatie worden opgestart met de omgeving. Uitvoering van de fietssuggestiestroken staat gepland in oktober 2021. Dit betreft de stroken op de JFK laan tussen Witte de Withlaan en Schoutstraat en de Laan 1940-1945 tussen de Nico Bergsteijnweg en Magnoliasingel.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkeeractieplan <i>Doel</i> Vermindering van de parkeerdruk en verbetering van het woonklimaat. | Het parkeeractieplan wordt gekeken naar mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te creëren hierbij rekening houdend met andere belangen zoals ruimtelijke ordening, groen en water. | <i>Het parkeeractieplan staat gepland voor 2021. Dit project is pas uit te voeren zodra de Covid maatregelen niet meer van kracht zijn.. Dit omdat een parkeermeting door de Covid maatregelen een vertekend beeld weergeeft. Zodoende wordt onderhavig project uitgevoerd in 2022. Mits de omstandigheden dat toelaten.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nico Bergsteijnweg <i>Doel</i> | Vanwege een combinatie van groot onderhoud, toenemende drukte en geparkeerde voertuigen | <i>Dit project heeft door de Covid-19 pandemie vertraging opgelopen. Het niet verkrijgen van de</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

| project | Actie | Voortgang |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Een verkeersveilige Nico Bergsteijnweg, die voldoet aan de gestelde normen.</i> | op rijbaan, is het noodzakelijk om de Nico Bergsteijnweg te herinrichten. Tevens is de Nico Bergsteijnweg een onderdeel van de fietsverbinding oost-west en wordt hierdoor fietsveiliger gemaakt. | <i>provinciale subsidie heeft tot gevolg dat er extra zorgvuldig is gekeken naar mogelijkheden binnen het beschikbare budget en resultaten van de bewonersenquête.</i> <i>Het voorstel met het voorlopig ontwerp is in Q2 2021 naar de raadscommissie voor wensen/bedenkingen gegaan. Hierin zijn de resultaten van en de bewonersenquête in verwerkt.</i> |
| Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945 <i>Doel Een verkeersveilig kruispunt voor alle verkeersdeelnemers.</i> | Door o.a. verkeersgroei van de woonwijk Het Groene Woud, autonome verkeersgroei en verkeersonveiligheid door de inrichting, is het wenselijk onderhavig project uit te voeren. | <i>Het definitief ontwerp wordt op dit moment opgesteld en de werkzaamheden staan geland in december 2021. Omwonenden worden geïnformeerd over de werkzaamheden.</i> |
| Rotonde N226/Schilt aanbrengen fietspad <i>Doel Verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers.</i> | Er ontbreekt een toeleidende fietsstrook naar de rotonde N226/Schilt vanaf 't Schilt. Hierdoor moeten fietsers een haakse bocht maken om op het fietspad te komen | <i>Afgerond.</i>  |
| Onderzoek toenemend verkeer (motie) <i>Doel Inzicht krijgen in de verkeersstromen in de gemeente.</i> | Onderzoek naar toenemend verkeer en gevolgen wegennet. | <i>Rapport is afgerond en eind 2019 naar de raad toe gezonden. Uit het rapport komen geen fysieke maatregelen.</i> |
| Griftdijk <i>Doel Een missing link in het fietsnetwerk realiseren, woningproject Griftdijk ontsluiting.</i> | Aanleg fietsbrug | <i>Op dit moment getemporeerd tot nader orde.</i> |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Geld |
| Het budget voor de onderhavige projecten is vastgelegd in de begroting 2019-2022. Daarnaast is de begroting voor projecten overgenomen in nieuwe begrotingen. Tevens heeft het project rotonde Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945 subsidie verkregen van de provincie Utrecht. Voor het project Nico Bergsteijnweg is geen subsidie ontvangen. |
| 3. Risico's |
| Eventuele risico's zijn; <ul style="list-style-type: none"> - Kosten overschrijding door stijging aannemerskosten; - vertragingen door procedures; - Vertraging door Covid-19 pandemie. |
| 4. Organisatie |
| De acties zijn ondergebracht bij het vakteam R&B en verantwoordelijk wethouder is mevr. Vlam. |
| Intern: afdelingen R&B, B&O en Communicatie. |
| Extern: <ul style="list-style-type: none"> - Adviesbureaus - Bewoners |
| 5. Tijd |
| Globaal kan een inschatting worden gegeven van de uitvoering van de projecten. De uitvoering van de projecten vindt gefaseerd plaats. Zodoende wordt de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fietsverbinding Oost-West Er kan overgegaan worden tot uitvoering, dit zal gefaseerd gebeuren. In dit besluit zitten diverse deelonderdelen van de fietsroute. Uitvoering staat gepland in oktober 2021</i> • <i>Parkeeractieplan Vertraagd tot 2022 i.v.m. Covid maatregelen.</i> • <i>Nico Bergsteijnweg. Het voorstel met het voorlopig ontwerp is in Q2 2021 naar de raadscommissie voor wensen/bedenkingen gegaan. Hierin zijn de resultaten van en de bewonersenquête in verwerkt. Tot 31 mei 2021 kunnen wensen en bedenkingen op het voorstel kenbaar worden gemaakt.</i> • <i>Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945 Uitvoering staat gepland in 2021.</i> • <i>Rotonde N226/Schilt aanbrengen fietspad uitgevoerd</i> • <i>Onderzoek toenemend verkeer (motie) uitgevoerd naar raad in Q4 2019</i> • <i>Griftdijk: fietsbrug getemporiseerd tot nader orde ivm geen budget</i> |
| 6. Informatie / communicatie |
| <i>Informatie intern</i> Zie onder 4. |
| 7. Kwaliteit |
| De gemeente waarborgt de kwaliteit door beoordeling van de afdeling R&B. Daarnaast wordt indien nodig extern advies gevraagd. |
| 8. Gevraagd besluit(en) |
| N.v.t. |
| 9. Bijlagen |
| N.v.t. |

Voor akkoord:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Naam opdrachtgever | Naam behandelend ambtenaar |
| Wieke van Mourik | B. v.d. Hoven |
| Woudenberg | Woudenberg |