



Voortgangsrapportage		Nummer: 7
		Datum : 20 oktober 2016
Naam project	UITBREIDING BEGRAAFPLAATS	
Opdrachtgever	G.A. de Kruif (bestuurlijk), Corrine Ockhuijsen (ambtelijk)	
Projectleider	Corné Schreurs	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
	2016-2025	3 jaar (1 ^e fase)
1. Voortgang activiteiten		
<p>De begraafcapaciteit van de huidige begraafplaats is beperkt. Uiterlijk in 2016 moet nieuwe capaciteit gerealiseerd zijn om in de huidige vraag te kunnen voorzien. Het project bestaat ruwweg uit twee onderdelen:</p> <p>1. Het verbeteren van de grondkwaliteit op het nieuw te ontwikkelen deel van de begraafplaats.</p> <ul style="list-style-type: none">• In juli 2014 is het ploffen van de grond op het uit te breiden deel van de begraafplaats uitgevoerd. De resultaten van het ploffen zijn gemonitord en zijn op positief. Bij de inrichting van de uitbreiding van de begraafplaats per fase wordt het dichtslibben van de bovenste laag grond opgelost.• In september 2014 is nog een nabehandeling van de grond uitgevoerd, om zo een optimale kwaliteit van de bodem te bereiken. Tevens is het veld ingezaaid met Luzerne. De plant maakt lange dunne wortels welke de grond verder zullen openen.• Financieel en in de tijd gerekend is het 'ploffen' gunstiger dan het ophogen en mengen van de grond. Het langdurig zetten van geroerde en opgehoogde grond is door het toepassen van deze methode niet nodig.• Bij aanvang van het project werd op basis van het onderzoek Loohorst uitgegaan van de noodzaak om de drainage aan te passen (hoger te leggen). Uit nader onderzoek is gebleken dat de drainage toch op het juiste niveau werkt. De drainage hoeft dan ook niet aangepast te worden.• Bij eerdere capaciteitsberekeningen van de uitbreiding van de begraafplaats is uitgegaan van het begraven in drie lagen. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan 3-laags graven zeer beperkt is. Dit betekent dat het ontwerp en de capaciteit daarvan opnieuw is getekend en berekend. Uitgangspunt is dat er met voornamelijk 2-laags graven rekening wordt gehouden. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het totaal aantal effectief uitgeefbare graven. Door twee in plaats van drie laags begraven zijn de kosten voor de bodemverbetering beperkt gebleven. <p>2. Het inrichten van de uitbreiding van de begraafplaats.</p> <ul style="list-style-type: none">• De inrichting van het nieuwe deel van de begraafplaats wordt gefaseerd uitgevoerd, aan de hand van de ontwikkeling van de benodigde begraafcapaciteit.• Fase 1 is de uitbreiding direct grenzend aan het oude gedeelte. Tijdens de uitvoering van het eerste gedeelte van fase 1 is ook de hoofdstructuur van de beplanting aangelegd. Op deze manier kunnen de bomen alvast groeien. Ook is het hoofdtoegangspad aangelegd. Deze zal tijdens de uitvoering worden gebruikt als bouwweg. De bouwweg zal niet de uiteindelijke sierbestrating krijgen, maar is wel rolstoeltoegankelijk.		

- Bij de selectie van geschikte aannemers voor de aanbesteding van dit werk zijn en worden lokale aannemers meegenomen.
- Inmiddels is het eerste veld van 50 graven gerealiseerd.

2. Geld

De Raad heeft een krediet van € 623.855,- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaats. Dit is het investeringsbedrag inclusief de kapitaalslasten. Specifiek voor de grondverbetering is € 86.375 gereserveerd (algemeen reserve). Dit bedrag maakt ook onderdeel uit van het totale krediet. Bij de realisatie van het nieuwe grafveld zijn de bedragen uit de kostenraming van Loohorst gehanteerd. Diverse investeringen zijn al uitgevoerd vooruitlopend op verdere fasen, waaronder de bouwweg en de aanplant van de groenstructuur. De gemaakte kosten zijn in lijn met de opgestelde kostenraming.

3. Risico's

De doorlooptijd van het project is lang. Het uitvoeren van alle fasen van de begraafplaats loopt tot 2025. Een aandachtspunt vanwege de lange doorlooptijd is de continuïteit van bemensing van het project.

4. Organisatie

De projectorganisatie bestaat uit een combinatie van externe partijen en medewerkers van de afdeling Realisatie en Beheer. De begraafplaatscommissie is en wordt direct betrokken bij met name de keuzes over de inrichting van de begraafplaats.

5. Tijd

In de eerder opgestelde planning voor de uitvoering van het grondwerk werd nog rekening gehouden met het ophogen en mengen van grond. Deze methode maakte het zetten van de grond gedurende twee jaar noodzakelijk. Nu blijkt dat de methode 'ploffen' meer goede resultaten oplevert, is de zettingsperiode niet meer nodig. In het najaar van 2015 en begin 2016 is gebleken dat de begraafcapaciteit sneller terugloopt dan eerder voorzien. Daarom is in april 2016 een eerste veld van 50 graven gerealiseerd. Hiermee wordt in ieder geval voorzien in 2 a 3 jaar aan extra begraafcapaciteit. Het resterende deel van de 1^e fase wordt in het voorjaar van 2017 uitgevoerd.

6. Informatie

Met de begraafplaatscommissie wordt periodiek gesproken over de voortgang, de ontwerpen en de oplevering van het werk. Het college heeft het ontwerp voor de uitbreiding begraafplaats formeel vastgesteld en ook de raad heeft kennis kunnen nemen van het ontwerp. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van het ontwerp en de werkzaamheden.

7. Kwaliteit

De uitbreiding van de begraafplaats wordt zo vormgegeven dat de nieuwe situatie te gebruiken is binnen de voorwaarden die de Wet op de Lijkbezorging stelt. De afwatering van de begraafplaats moet voldoen aan de eisen die het waterschap stelt. Daarnaast moet de nieuwe ontwikkeling gerealiseerd worden binnen de kwaliteitskaders van het groenbeleidsplan (kwaliteitsniveau A) en conform de beleidsvisie begraven. Bij de aanbesteding van het inrichtingswerk worden wanneer mogelijk (afhankelijk van de aanbestedingsvorm en geschiktheid van de aannemer) plaatselijke ondernemers uitgenodigd voor een inschrijving.

8. Gevraagd besluit(en)

N.v.t.

9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
C. Ockhuijsen	C. Schreurs
Plaats / Datum	Plaats / Datum