

Voortgangsrapportage		Nummer: 3 Datum: april 2021
Naam	Basis Water Keten Plan (BWKP)	
Opdrachtgever	W. van Mourik (ambtelijk opdrachtgever)	
Behandelend ambtenaar	R. van der Velden	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Januari 2020	December 2029	10 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p>In de gemeenteraad van 24 januari 2019 is het BWKP vastgesteld. Hierbij is voor het ambitieniveau "MAX" gekozen.</p> <p>In de gemeenteraad van 31 oktober 2019 is vervolgens het Waterplan 2020-2024 vastgesteld. Hierin zijn de financiële middelen benodigd voor het ambitieniveau "MAX" uit het BWKP gewaarborgd.</p> <p>De lijst van maatregelen zijn vervolgens in de tijd gepland, waarbij gekeken is naar zo veel mogelijk samenloop van werkzaamheden met andere werkzaamheden (werk met werk maken).</p> <p>De stand van zaken van de maatregelen staat in onderstaande tabel beschreven.</p>		
Afgerond	Gestart	Niet gestart
Actie Waterschap		
Nr	Omschrijving maatregel	Toelichting
50	Persleiding berekening gemalen Parallelweg en Zegheweg	Gemaal Parallelweg wordt niet "weggedrukt" door gemaal Zegheweg. Aanpassing systeem niet noodzakelijk.
78	Jacobshoeve-beek extra schonen	Jaarlijks, door waterschap
69	Onderzoek naar mogelijkheden afkoppelen sloten door aanpassen watersysteem Laagerfseweg	2020, onderzoek is uitgevoerd. Aanpassing watergangen is mogelijk. Werkzaamheden uitwerken en inplannen eind 2021 uitvoering.
73 1 en 2	2 Overstorten voorzien van terugslagkleppen (Henschoterlaan en Westerwoud)	2020, opdracht verstrekt, uitvoering april/mei 2021
101	Afkoppelen resterend dakoppervlak Parallelweg (van RWA naar Watergang)	2020-2029, doorlopend aandacht hiervoor bij ontwikkelingen op bedrijventerrein Parallelweg.
104	Bemeten waterniveaus afvoersloot ten zuiden van Randweg	2020, niveaumeters zijn geplaatst en operationeel. Eerst analyse meetgegevens wordt zomer 2021 verwacht.
108	Afkoppelen verhard oppervlak Woudenberg Zuid 2020-2030	2020-2026, gebeurt binnen het project rioolvervangning wijk Laanzicht. Fase 3 Mesdaglaan is gereed. Fase 4 van Goghlaan is nu in voorbereiding.
55	Maken extra lozingspunt vanuit Liniessloot op Valleikanaal	2020, waterschap is bezig met de voorbereidingen. Hierbij dienen zich een aantal technische knelpunten aan. Onderzocht wordt of het technisch mogelijk is. Anders alternatief bedenken.
102	Verlagen overstortdrempel Parallelweg 6 en Parallelweg 22	2020, opdracht verstrekt. Uitvoering april/mei 2021.
68	Verplaatsen overstort BBL JF Kennedylaan 2 achter stuw vijver	2020, waterschap is bezig met de voorbereidingen, uitvoering naar

		verwachting medio 2021.
60	Verlagen overstort BBL JF Kennedylaan 2	2020, opdracht verstrekt. Uitvoering april/mei 2021.
67	Verruimen 3 duikers en watergang Ekris	2020, waterschap is bezig met de voorbereidingen, uitvoering naar verwachting eind 2021.
66+ 73-5	Diameter verruiming rioolstrengen D018-D040 Ekris + plaatsen terugslagklep	2020, na actie 67 uitvoeren, welke te initiëren is door waterschap. Voorbereiding en uitvoering wordt doorgeschoven naar 2022.
71	aanpassen stuw tot V-stuw Zeeland vijver	2020, waterschap is bezig met de voorbereidingen, uitvoering naar verwachting begin 2021.
73-4	Overstort Frans Halslaan voorzien van terugslagklep	2024, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
74	Realiseren afvoer over straat naar Jacobshoevebeek	2024, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
76	Diameter verruiming rioolstrengen Frans Halslaan	2024, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
77	verruimen duiker Jacobshoeve beek	2024, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
105	Nieuwe overstort Vermeerlaan maken	2026, combinatie met rioolvervanging wijk Laanzicht
73-3 en 75	Diameter verruiming rioolstrengen Jacobshoeve-erf en terugslagklep overstort plaatsen	2027
61	Diameter verruiming rioolstrengen JF Kennedylaan bij overstort Griftpark	2028
62	Diameter verruiming rioolstrengen JF Kennedylaan bij speelveldje Kennedylaan 136	2029
79	Maken gestuurde noodoverstort op vijver Het Groene Woud	2030, nog onderzoeken of deze maatregel wel wenselijk is.
70	Ombouwen gemengd stelsel Laagerfseweg naar gescheiden stelsel	nader te bepalen, ontwikkelingen Woudenberg Zuid-Oost volgen
103	Verruimen RWA riool de Nort	nader bepalen, ontwikkelingen bedrijventerrein Parallelweg volgen

2. Geld

Het budget voor de maatregelen zijn vastgelegd in het Waterplan en worden gedekt uit de rioolheffing. Het waterplan loopt tot en met 2024. In 2024 zal een nieuw Waterplan opgesteld worden voor de periode na 2024. Eventuele financiële gevolgen van de maatregelen (voordelig of nadelig) worden dan opnieuw verwerkt in de rioolheffing.

3. Risico's

Een aantal maatregelen dienen volgordekelijk uitgevoerd te worden. Bij het waterschap is inmiddels een projectleider aangesteld en zijn de middelen vrijgemaakt om de werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor is wel vertraging ontstaan in de projecten van het Waterschap en gemeentelijke projecten die daarmee samenhangen. De verwachting is dat deze vertraging in 2021 ingelopen wordt.

4. Organisatie

Beleidsmedewerker Riolerings Water en Projecten geeft sturing aan de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij is afstemming met collega's (intern) en waterschap (extern) een belangrijk aandachtspunt.

5. Tijd
In 2020 en 2021 staan diverse, zogenaamde “noregret” maatregelen opgenomen. Dit zijn kleine ingrepen met relatief veel effect. In de jaren 2021 t/m 2026 ligt de focus op de rioolvervangingsprojecten in de wijk Laanzicht en de daarmee samenlopende maatregelen. Vanaf 2027 zijn de resterende maatregelen ingepland, dit zijn over het algemeen grote en kostbare maatregelen.
6. Informatie / communicatie
Per maatregel wordt bepaald wie de belanghebbende zijn en wordt de vorm van communicatie bepaald.
7. Kwaliteit
De gemeente waarborgt de kwaliteit door beoordeling van de beleidsmedewerkers (o.a. Riolering, Wegen, Verkeer en Groen). Daarnaast wordt indien nodig extern advies gevraagd in de vorm van ingenieursbureaus tbv bijvoorbeeld het schrijven van bestekken.
8. Gevraagd besluit(en)
Er worden geen besluiten gevraagd van de gemeenteraad
9. Bijlagen
N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam behandelend ambtenaar
W. van Mourik	R. van der Velden
Woudenberg	Woudenberg