



Directeur/secretaris  
Gemeente Woudenberg

*Status Projecten en programma's*  
*Datum: 31-5-2016*

**Projectnaam:** Voortgang Projecten en programma's overall  
**Opdrachtgever:** B&W  
**Projectnemer:** Directeur/secretaris

Periode: tot 1 april 2016  
Versie d.d.: 31 mei 2016  
Status: definitief




### Inleiding

Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode oktober 2015 tot april 2016.

#### 1. Successen

1. Verschillende projecten en programma's kunnen worden afgesloten, doelstellingen zijn behaald, binnen budget gerealiseerd
2. Goede samenwerking en grote betrokkenheid binnen projectteam
3. Medewerkers ontwikkelen zich (projectleiderschap, eigenaarschap)
4. Uitvoering en afronding projecten binnen gestelde planning, kwaliteit en budget.

### Legenda

-  Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit
-  Oranje, dreigende problemen bij ongewijzigde situatie.
-  Rood, ingrijpen noodzakelijk om een goede afloop alsnog mogelijk te maken.



Directeur/secretaris  
Gemeente Woudenberg

*Status Programma's en projecten*

*Datum: 31-5-2016*

**Vervolg pagina 1**

## **2. Gevraagde besluiten**

Programma Egem-I afsluiten

Project "werken van Lambalgen" (fase 1) afsluiten

Maatregelen zoals genoemd in Situatieanalyse 2016 uitvoeren en hierover rapporteren in de volgende rapportageronde (oktober 2016)

## **3. Financiën**

Alle projecten en programma's blijven binnen budget.

## **4. Organisatie**

Medewerkers voelen druk door de combinatie van project- en lijnwerkzaamheden. Dit heeft echter nog geen gevolgen voor de resultaten en planning binnen de afzonderlijke programma's en projecten. Zie verder hieronder bij risico's en te nemen maatregelen.

## **5. Tijd**

Projecten en programma's lopen conform planning. Aandachtspunt bij project Accommodatiebeleid is prioritering.

## **6. Risico's en maatregelen**

In de tweede helft van 2015 is geconstateerd dat de werkdruk bij met name medewerkers die deelnemen aan de ruimtelijke projecten teveel uit balans is waardoor projectresultaten, lijnwerkzaamheden en projectmedewerkers onder druk staan. Dit kan leiden tot ongewenste risico's: financieel, zorgvuldigheid, kwaliteit, continuïteit. Daarop is door de ambtelijk opdrachtgevers en controller een situatieanalyse uitgevoerd. Bijgaande analyse wijst uit waardoor de werkdruk uit balans is en welke maatregelen getroffen zijn en kunnen worden om de druk in balans te krijgen en te houden.

## **7. Informatie / communicatie**

Bijeenkomst plannen met projectleiders en programmamanager om situatieanalyse en te nemen maatregelen te delen en maatregelen in gang te zetten.

## 8. Bijlagen

Op pagina 4 t/m 6 zijn per project de status en bijzonderheden vermeld. Ieder programma en project opereert binnen budget. Om deze reden zijn deze kolommen (nog) niet gevuld.

Nr.	Projectnaam	Projectleider	Status	Bijzonderheden/ voor uitgebreide toelichting zie onderliggende voortgangsrapportage	Budget	Verwacht	Saldo
01	Woudenberg-Oost a. Project Hoevelaar b. Project Bedrijventerrein c. Project N224	Myrthe Valé Henk Voulon Ruud van der Velden	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Projectuitvoering loopt zeer voortvarend, actuele ontwikkelingen vragen om vlotte acties.			
02	Ruimtelijk domein	Karen Kuperus		Afstemming en samenhang van ruimtelijke projecten vraagt gerichte aandacht.			
03	Het Groene Woud	Henk Voulon	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Fasering wordt in stuurgroep ruimtelijk domein afgestemd. Grote belangstelling voor verkoop fase 3.			
04	Westerwoud	Myrthe Valé	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Fasering wordt in stuurgroep ruimtelijk domein afgestemd			
05	Amaliaaan	Karen Kuperus	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Fasering wordt in stuurgroep ruimtelijk domein afgestemd			
06	Centrumplan	Karen Kuperus	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Uitvoering is gestart			
07	Dienstverlening	Marije Eillebrecht	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Randvoorwaarden vanuit project Informatiebeleid zijn geregeld, waardoor activiteiten in programma dienstverlening nu doorgezet kunnen worden.			
08	Gemeentebreed Informatieveiligheidsplan	Erna Jongerius	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Activiteiten in tijd uitgezet en lopen.			

09	BGT		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Samenwerking en invoering lopen voorspoedig			
10	Egem-I		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Eindrapportage bijgevoegd			
11	Onderwijshuisvesting	Henk Voulon	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Pilot Vernieuwend Opdrachtgeverschap loopt, voorspoedig, project kan in korte tijd worden afgesloten.			
12	Begraafplaats	Corne Schreurs	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	De eerste 50 graven zijn aangelegd (uitbreiding begraafplaats)			

Nr.	Projectnaam	Projectleider	Status	Opmerking(en)	Budget	Verwacht	Saldo
13	Werken van Lambalgen Coupureproject	Corrine Ockhuijsen Kees van lambalgen (ism Leusden)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Project uitgevoerd en (financieel) afgesloten Project gereed en afgesloten			
14	Spelen en ontmoeten in de buitenruimte	Démiencke Brinkman	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Plan ligt in mei 2016 ter besluitvorming voor in raad			
15	Economische visie	Nader te bepalen		Bijeenkomst Economische agenda is gehouden in 1 <sup>e</sup> helft februari 2016, in 3 <sup>e</sup> kwartaal 2016 wordt visie aan raad voorgelegd. Uitvoeren opbrengt thema-avond wordt al opgepakt.			
16	Maatschappelijk Vastgoed	Marieke Meeuwenoord	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Herprioritering acties			

17	Omgevingswet	Karen Kuperus	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Ontwikkelingen, ook bij en voor ketenpartners, worden nauwlettend gevolgd.			
18	Expeditie Duurzaamheid	José van Beeck	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Uitvoering loopt, activiteiten wordt aan de hand van actualiteit en aansluiten bij initiatieven uit samenleving steeds bijgesteld.			
19	Invoering Diftar	Tineke Nagel	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Vorbereidingen gestart. Toetreding ROVA			
20	Digitalisering bouwdoossiers	Annet Uithof	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Project is gestart.			