



Gemeente Woudenberg

Eindrapportage		Nummer: Datum: 11 juli 2016
Naam project	Actieplan Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte van Woudenberg	
Opdrachtgever	Bestuurlijk opdrachtgever: D. P. de Kruif Ambtelijk opdrachtgever: S.M.T. van der Marck-Verschoor	
Projectleider	Démiencke Brinkman	
Startdatum	Einddatum	Doorlooptijd
	1 juni 2016	1 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p>Op 26 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met een geamendeerd raadsvoorstel speelruimteplan 'Samenspel'. Het nieuwe speelruimteplan is vastgesteld met uitzondering van het opheffen van de 15 speelplekken. Hiervoor in de plaats moeten 10 formele speelplekken worden ingericht voor de doelgroep 0-5 jarigen. Het college heeft van de raad de opdracht gekregen om de uitvoering van het speelruimteplan te starten conform de in het plan voorgestelde planning en de raad een voorstel te doen over de aanpassing van het plan zoals dat noodzakelijk is in verband met de aanpassing. Het college heeft een voorstel opgesteld en dit in de vorm van een oplegnotitie van het speelruimteplan aan de raad aangeboden. De gemeenteraad heeft de oplegnotitie op 7 juli jl voor kennisgeving aangenomen. De afdeling Realisatie en Beheer kan nu de uitvoering conform de in het speelruimteplan opgenomen planning starten.</p> <p>Wat nog verder in de lijnorganisatie moet worden uitgewerkt zijn de beheersafspraken met de scholen inzake het openbaar stellen van de schoolpleinen en de afspraken met sportpark De Grift en de buurtsportcoaches inzake het gelegenheid geven tot vrij voetballen van jongeren op het sportpark. Adviseur onderwijshuisvesting bij de afdeling Beleid & Ontwikkeling, is verantwoordelijk voor het opstellen van beheersafspraken met de scholen. Marieke Meeuwenoord, beleidsadviseur sport is belast met het uitwerken van de afspraken met het sportpark en de buurtsportcoaches.</p>		
2. Geld		
<p>Voor de uitvoering van het nieuwe speelruimteplan heeft de raad ingestemd met een stijging van de structurele kosten op termijn met € 33.000,- t.o.v. begroting 2017 én de éénmalige kosten voor € 190.000,- te dekken uit de reserve speelvoorzieningen.</p> <p>Om uitvoering te kunnen geven aan het door de gemeenteraad geamendeerde speelruimteplan heeft het college gezocht naar een besparing van € 10.000,- binnen de gestelde financiële kaders van het nieuwe speelruimteplan. Voor iedere steunplek moet een bedrag van € 1.000,- worden begroot op jaarbasis. Het voorstel is door het college verwoord in een oplegnotitie bij het speelruimteplan die op 7 juli jl. aan de raad ter kennisgeving is aangeboden. De besparingen worden gezocht in het verlengen van de afschrijftermijn, besparing op onderhoud en beheer, participatie van de wijk en versobering van de inrichting van de steunplekken.</p>		
3. Risico's		
Openbaarstelling schoolpleinen		

In het speelruimteplan staat als beleidsuitgangspunt het openbaar stellen van de schoolpleinen. Met de scholen is overleg geweest over de voorwaarden en beheersafspraken inzake de openbaarstelling. Alle scholen staan positief tegenover het voorstel maar hebben wel verwachtingen ten aanzien van de beheersafspraken. De kosten die gepaard gaan met de realisatie van deze beheersafspraken zijn nog niet meegenomen in het speelruimteplan.

Vrij voetballen op sportpark De Grift

In het speelruimteplan staat als beleidsuitgangspunt het in overleg openstellen van de sportvelden en omliggend groen dat voorziet in behoefte aan informele speelruimte. Op dit moment wordt hier al in voorzien. Jongeren die willen voetballen op de sportvelden kunnen zich via de buurtsportcoaches melden/laten registreren, krijgen een voetbal mee en mogen buiten trainingstijden vrij voetballen. Hier zijn echter nog geen formele afspraken over gemaakt.

Financiële haalbaarheid

De 10 extra steunplekken voor 0-5 jarigen, de beheersafspraken met de scholen én de afspraken inzake het openstellen van de sportvelden, drukken op de financiële kaders van het door de raad (geamendeerd) vastgestelde speelruimteplan. Verantwoordelijk portefeuillehouder D.P. de Kruif heeft de raad toegezegd in geval van knelpunten de raad te informeren.

4. Organisatie

Uitvoering

Met de vaststelling van het nieuwe speelruimteplan Samenspel wordt het project voor de uitvoering overgedragen aan de afdeling Realisatie en Beheer. Zij gaan conform de planning in het speelruimteplan samen met de buurt plannen op wijkniveau maken. Deze plannen zullen ter vaststelling aan het college worden aangeboden.

Afspraken met de scholen

De intentie is om een convenant op te stellen met de scholen waarin de afspraken staan inzake het openbaar toegankelijk stellen van de schoolpleinen. Op dit moment worden een aantal scenario's uitgewerkt en doorgerekend. Na interne besluitvorming zal het voorstel na de zomervakantie aan de scholen worden voorgelegd. Verantwoordelijk ambtenaar is medewerker onderwijshuisvesting.

Afspraken met sportpark De grift

Met sportpark De Grift en de buurtsportcoaches moet nog worden gesproken over het openstellen van het sportpark voor vrij voetballen. Op dit moment gebeurt dit al alleen de afspraken zijn nog niet geformaliseerd. Verantwoordelijk ambtenaar is beleidsadviseur Sport.

Handhaving

Het openbaar toegankelijk stellen van de schoolpleinen en het plaatsen van een Dug Out aan de achterzijde van de Wartburgschool kan mogelijk gevolgen hebben voor de handhaving. Met het Jeugd- en jongerenwerk zijn afspraken gemaakt over het houden van toezicht op jongeren in de openbare ruimte. Verantwoordelijk ambtenaar zijn beleidsadviseurs Sociaal domein en beleidsadviseur Integrale veiligheid .

5. Tijd

Project is binnen de planning afgerond.

6. Informatie

Informatie intern

De projectorganisatie is geïnformeerd via de Pleio groep Spelen. Alle informatie, plannings, bestanden e.d. zijn in deze groep gedeeld.

Communicatie/burgerparticipatie

Via de Woudenberger, internet en sociale media is actief informatie verstrekt over de voortgang van het project. Via een KinderKlankBord zijn jongeren betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe plan door middel van het invullen van een speelenquête en rondgangen door de wijk. Op 29 maart jl. hebben er twee informatie- en inspraakbijeenkomsten plaatsgevonden om de kinderen en andere belangstellenden te informeren over het plan. Inwoners hebben tot 2 april a.s. de tijd gekregen om hun zienswijze op het plan te geven. In totaal zijn er 21 reacties binnengekomen die hebben geleid tot 2 wijzigingsvoorstellen in het speelruimteplan.

7. Kwaliteit

Voor het opstellen van het nieuwe Speelruimteplan heeft de gemeente OBB ingenieurs te Deventer ingeschakeld. OBB ingenieursbureau heeft in 2013 voor onze gemeente een inrichtingsplan opgesteld voor twee speelruimten natuurlijk spelen nabij de Kastanjelaan in Noord Oost Woudenberg. Het bureau is goed bekend bij de gemeente en heeft kennis van de lokale situatie. OBB heeft, vooral gezien het bijgestelde budget (€ 10.000,-), een mooi plan afgeleverd en de gemeente deskundig en goed ondersteund en geadviseerd. De samenwerking is plezierig verlopen. Tijdens het project zijn relevante doelgroepen betrokken. Punt van kritiek vanuit de raad was dat de doelgroep 0-5 jarigen onvoldoende zijn betrokken en gehoord. Dit punt moet worden meegenomen bij de evaluatie van het speelruimteplan in 2020.

8. Gevraagd besluit(en)

Het college wordt gevraagd om het project Actieplan Spelen af te sluiten en de uitvoering en vervolgacties conform de in het plan vermelde planning op te starten. Het college wordt tevens gevraagd om de afdeling Beleid en Ontwikkeling de opdracht te geven om over vier jaar (2020) het speelruimteplan te evalueren en daar waar nodig en/of wenselijk te actualiseren. Op basis van actuele kinderaantallen kan worden gezien of de verdeling en inrichting van speellocaties over de wijk (informele speelplekken, steunplekken en buurtspeelplek) nog voldoet en kan het plan daar waar nodig worden bijgesteld.

9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
	Démiencke Brinkman
Plaats / Datum	Plaats / Datum
	11 juli 2016