



Directeur/secretaris  
Gemeente Woudenberg

**Projectnaam:** Voortgang Projecten en programma's overall  
**Opdrachtgever:** B&W  
**Projectnemer:** Directeur/secretaris

Periode: 1 oktober 2017 tot 1 april 2018  
Versie d.d.: 3 juni  
Status: definitief

### Inleiding

Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode oktober 2017 tot en met april 2018.

#### 1. Successen

1. Goede samenwerking en grote betrokkenheid binnen projectteam
2. Samenwerking en leren van elkaar neemt toe
3. Medewerkers ontwikkelen zich (projectleiderschap, eigenaarschap)
4. Uitvoering en afronding projecten binnen gestelde planning, kwaliteit en budget.



Directeur/secretaris  
Gemeente Woudenberg

## 2. Gevraagde besluiten

-

## 3. Financiën

De projecten en programma's blijven binnen budget.

N224: Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan (raad van juni) zal een kredietvoorstel aan de raad aangeboden worden. Het krediet is voorwaardelijk voor vaststelling van het bestemmingsplan.

## 4. Organisatie

De combinatie van project- en lijnwerkzaamheden heeft geen gevolgen voor de resultaten en planning binnen de afzonderlijke programma's en projecten. Zie hieronder bij 6. risico's en maatregelen.

## 5. Tijd

Projecten en programma's lopen conform planning.

## 6. Risico's en maatregelen

Aandacht voor de werkdruk bij met name medewerkers die deelnemen aan de ruimtelijke projecten blijft noodzakelijk zodat projectresultaten, lijnwerkzaamheden en projectmedewerkers minder onder druk komen te staan. Om ongewenste risico's te voorkomen: financieel, zorgvuldigheid, kwaliteit, continuïteit. Er is een flexibele schil ingericht van als passend ervaren ingehuurde collega's & bureaus om lijn- en projectwerk in balans te houden.

Het totaal overzicht gemaakt van alle medewerkers en activiteiten in de ruimtelijke projecten helpt bij het verkrijgen van inzicht in piek werkzaamheden en is daarmee een hulpmiddel voor bijsturing of opschaling. In september 2018 wordt een volgende evaluatie gepland.

## 7. Informatie / communicatie

Geen bijzonderheden

| Nr. | Projectnaam     | Projectleider | Bijzonderheden/ voor uitgebreide toelichting zie onderliggende voortgangsrapportage | Cf planning | Binnen budget |
|-----|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 01  | Woudenberg-Oost |               | Hoevelaars: ontwerpfase wordt in december 2017                                      | ja          | ja            |

|           |                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
|           | a. Project Hoevelaar<br>b. Project Bedrijventerrein<br>c. Project N224          | Myrthe Valé<br>Henk Voulon<br>Ruud van der Velden | afgerond.<br>Actuele ontwikkelingen Spoorzone A, B en Parallelweg gaan snel en vragen loopt zeer voortvarend en vlotte acties.<br>N224: in afronding van definitiefase, waarna overgang naar ontwerpfase                                                                                                                                            |    |     |  |
| 02        | Ruimtelijk domein                                                               | Karen Kuperus                                     | Afstemming en samenhang van ruimtelijke projecten vraagt blijvende gerichte aandacht. Zie ook acties voor druk op lijn- en projectorganisatie hierboven                                                                                                                                                                                             | ja | nvt |  |
| 03        | Het Groene Woud                                                                 | Henk Voulon                                       | Goed op koers naar afronding project in eind 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ja | ja  |  |
| 04        | Westerwoud                                                                      | Myrthe Valé                                       | Bouw is gestart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ja | ja  |  |
| 05        | Amaliaaan                                                                       | Karen Kuperus                                     | Een financieel risico was de afdracht aan de provincie, door de beëindiging van de overeenkomst is dit risico komen te vervallen.                                                                                                                                                                                                                   | ja | ja  |  |
| <b>06</b> | Centrumplan<br>a. Bijlage<br>overdrachtsrapportage                              | Karen Kuperus                                     | Project wordt afgesloten en overgedragen aan de lijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ja | ja  |  |
| 07        | a. Informatiebeleidsplan incl<br>Zaakgericht werken en<br>Informatiebeveiliging | Erna Jongerius<br>Walter de Haan                  | Uitvoering is gestart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ja | ja  |  |
| 08        | Dienstverlening                                                                 | Erna Jongerius                                    | Gemeenteraad heeft in januari krediet verstrekt. Uitvoeringsplan is gestart.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ja | ja  |  |
| 9         | BGT                                                                             | Erna Jongerius                                    | Invoering loopt voorspoedig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ja | ja  |  |
| 10        | Begraafplaats                                                                   | Corrine Ockhuijsen                                | Het resterende deel van de 1e fase is in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. In zijn geheel is er nu tot circa 2025 begraafcapaciteit beschikbaar. Tot 2022 kan het project dan op on-hold gezet worden, waarna in 2022 (of zoveel eerder als eventueel nodig) de volgende fase wordt voorbereid. Op dat moment wordt het project ook weer opgestart. | ja | ja  |  |
| 11        | Invoering Diftar                                                                | Tineke Nagel                                      | Invoering van diftar is conform planning afgerond. Eindrapportage volgt in volgende bundel.                                                                                                                                                                                                                                                         | ja |     |  |

| 12 | Digitalisering bouwdoossiers | Annet Uithof | Project wordt medio 2018 afgerond | ja | ja |
|----|------------------------------|--------------|-----------------------------------|----|----|