

Voortgangsrapportage		Nummer: 1 Datum: 10 december 2019
Naam	Projecten Verkeer & Vervoer begroting 2019-2023	
Opdrachtgever	Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)	
Behandelend ambtenaar	B. v.d. Hoven	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
2019	December 2023	4 jaar


1. Voortgang activiteiten

In de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober 2018 is het besluit genomen inzake de Beleidsbegroting 2019 -2022. In deze begroting zijn onder Leefomgeving Programma 2 de volgende verkeersprojecten opgenomen.

- Fietsverbinding Oost-West
- Parkeeractieplan
- Nico Bergsteijnweg
- Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945
- Ronde N226/Schilt aanbrengen fietspad
- Onderzoek toenemend verkeer (motie)
- Griftdijk
- Herinrichting oostelijk deel wijk Laanzicht

De stand van zaken van bovenstaande projecten staat in onderstaande tabel beschreven. Dit is de eerste voortgangsrapportage behorende bij onderhavige projecten.

Afgerond	Gestart	Niet gestart
project	Actie	Voortgang
Fietsverbinding Oost-West <i>Doel</i> Een veilige en duidelijke fietsroute voor fietsers (oost-west)-	Het creëren van een fietsverbinding tussen oost-west- e En zodoende de wijken Het Groene Woud en toekomstige wijk Hoevelaar te verbinden met de sportvelden en de regio.	<i>Het voorlopig ontwerp is gereed. Dit zal worden voorgelegd aan het college om een voorkeursvariant vast te stellen (november 2019). De raad wordt ervan in kennis gesteld (januari 2020).</i>
Parkeeractieplan <i>Doel</i> Vermindering van de parkeerdruk en verbetering van het woonklimaat.	Het parkeeractieplan wordt gekeken naar mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te creëren hierbij rekening houdend met andere belangen zoals ruimtelijke ordening, groen en water.	<i>Het parkeeractieplan staat gepland voor 2021.</i>
Nico Bergsteijnweg <i>Doel</i> Een verkeersveilige Nico Bergsteijnweg, die voldoet aan de gestelde normen.	Vanwege een combinatie van groot onderhoud, toenemende drukte en geparkeerde voertuigen op rijbaan, is het noodzakelijk om de Nico Bergsteijnweg te herinrichten. Tevens is de Nico Bergsteijnweg een	<i>Het voorlopig ontwerp is gereed. Dit zal na vaststelling van de voorkeursroute fietsverbinding Oost-West worden voorgelegd aan de raad (februari 2020). In Q1 2020 wordt een informatieavond gehouden</i>

	onderdeel van de fietsverbinding oost-west en wordt hierdoor fietsveiliger gemaakt.	en in Q4 2020 wordt gestart met de fysieke werkzaamheden.
Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945 <i>Doel</i> <i>Een verkeersveilig kruispunt voor alle verkeersdeelnemers.</i>	Door o.a. verkeersgroei van de woonwijk Het Groene Woud, autonome verkeersgroei en verkeersonveiligheid door de inrichting, is het wenselijk onderhavig project uit te voeren.	De voorbereidingen om te komen tot een voorlopig ontwerp zijn gestart. Het bestek zal integraal worden opgestart met het WRM project Nijverheid.
Rotonde N226/Schilt aanbrengen fietspad <i>Doel</i> <i>Verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers.</i>	Er ontbreekt een toeleidende fietsstrook naar de rotonde N226/Schilt vanaf 't Schilt. Hierdoor moeten fietsers een haakse bocht maken om op het fietspad te komen	Afgerond. 
Onderzoek toenemend verkeer (motie) <i>Doel</i> <i>Inzicht krijgen in de verkeersstromen in de gemeente.</i>	Onderzoek naar toenemend verkeer en gevolgen wegennet.	Rapport is afgerond en wordt naar de raad toe gezonden. Uit het rapport komen geen fysieke maatregelen.
Griftdijk <i>Doel</i> <i>Een missing link in het fietsnetwerk realiseren, woningproject Griftdijk ontsluiting.</i>	Aanleg fietsbrug	Op dit moment getemporeerd tot nader orde.
Herinrichting oostelijk deel wijk Laanzicht <i>Doel</i> <i>Een verkeersveilige klimaatrobuuste wijk realiseren.</i>	De wijk wordt heringericht omdat het riool aan vervanging toe is. Dit biedt de mogelijkheid om integraal naar de herinrichting te kijken om een klimaat robuuste wijk te ontwikkelen. Ook verkeersveiligheid wordt hierin meegenomen.	Doorlopend project, fase Mesdaglaan gestart.
2. Geld		
Het budget voor de onderhavige projecten is vastgelegd in de begroting 2019-2022. Daarnaast zal het ontwerp en kostenraming voor de volgende projecten;		

- Nico Bergsteijnweg;
- fiets verbinding Oost-West;
- Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945;

worden voorgelegd ter besluitvorming aan de raad.

3. Risico's

Eventuele risico's zijn;

- Kosten overschrijding door stijging aannemerkosten;
- vertragingen door procedures.

4. Organisatie

De acties zijn ondergebracht bij de afdeling R&B en verantwoordelijk wethouder is Anita Vlam.

Intern: afdelingen R&B, B&O en Communicatie.

Extern:

- Adviesbureaus
- Bewoners

5. Tijd

Globaal kan een inschatting worden gegeven van de uitvoering van de projecten. De uitvoering van de projecten vindt gefaseerd plaats. Zodoende wordt de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt.

- Fietsverbinding Oost-West *na vaststelling voorkeursvariant door College van B&W kan worden overgegaan tot uitvoering, dit zal gefaseerd gebeuren. In dit besluit zitten diverse deelonderdelen van de fietsroute.*
- Parkeeractieplan *uitvoering gepland in 2021*
- Nico Bergsteijnweg. *Na vaststelling voorkeursvariant Fietsverbinding Oost-West, komt hiervoor een raadsvoorstel. Dit voorstel komt in 2020 en omhelst de kostenraming concept ontwerp (met marge i.v.m. inspraak belanghebbenden, en daaruit mogelijke aanvullingen op ontwerp) en planning van de uitvoering.*
- Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945 *Hiervoor komt een raadsvoorstel in 2021 en uitvoering staat gepland in 2022.*
- Ronde N226/Schilt aanbrenge fietspad *uitgevoerd*
- Onderzoek toenemend verkeer (motie) *uitgevoerd, naar raad in Q4 2019*
- Griftdijk: fietsbrug *getemporiseerd tot nader orde.*
- Herinrichting oostelijk deel wijk Laanzicht *doorlopend*

6. Informatie / communicatie

Informatie intern

Zie onder 4.

7. Kwaliteit

De gemeente waarborgt de kwaliteit door beoordeling van de afdeling R&B. Daarnaast wordt indien nodig extern advies gevraagd.

8. Gevraagd besluit(en)

Worden separaat voorgelegd aan college en raad.

9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck	B. v.d. Hoven
Woudenberg	Woudenberg